



H. Ayuntamiento Constitucional de La Compañía, Periodo 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL VADO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA, DISTRITO EJUTLA, OAXACA . SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA AL 17 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. CC. MEINRADO RAMIREZ ANGELES, JOEL CRUZ LÓPEZ, ALEJANDRIA CRUZ LÓPEZ, MARCELINO MARTINEZ RODRIGUEZ, YASMIN DOMINGUEZ LOPEZ, C. JOEL HERNANDEZ VASQUEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y REGIDORA DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ERI CONSTRUCCIONES, REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA, PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO.

UBICACIÓN :
 ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN : (008) VALLES CENTRALES
 DISTRITO : (028) EJUTLA
 MUNICIPIO : (017) LA COMPAÑIA
 LOCALIDAD : (0009) EL VADO

DATOS GENERALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL URBANIZACION
 RUBRO: OF/MLC/17/FISMDF/01/2023
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MLC/17/FISMDF/01/2023
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MLC/17/FISMDF/01/2023
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 08 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 COMO AMPLIACIÓN, 03 POSTES DE CONCRETO PCR-9-400 COMO CONTRAPOSTES, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE 0+219 KM DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN A 2F-3H CON CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0, 0+052 KM DE LINEA DE NEUTRO COMÚN CON CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0, 0+250 KM DE LINEA DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0, 0+067 KM DE LINEA DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO 3+1 CAL. 1/0, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA DE DOS BOQUILLAS, CON SU SISTEMA DE TIERRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

SUBCLASIFICACIÓN: URBANIZACION MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: AMPLIACIÓN
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO INCIDENCIA DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: AL 01 DE AGOSTO DE 2023
 FECHA DE INICIO REAL: 03 DE JULIO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: AL 17 DE JULIO DE 2023
 METAS ALCANZADAS: 8.00 POSTES BENEFICIARIOS: 24.00 HOGARES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ERI CONSTRUCCIONES
 REPRESENTANTE: ING. ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: VAGR8211298S0

ERI
 CONSTRUCCIONES
 ING. ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA
 C.P. PROF. 221002
 C.F.C. VAGR8211298S0
 TEL. 951 654 16 19
 CEL. 951 234 80 51
 CAMINO A LA BARRANCA #1, SAN SEBASTIÁN ETLA,
 MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, OAXACA, C.P. 68268

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. La Compañía
 Dto. Ejutla, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
 Mpio. La Compañía,
 Dto. Ejutla, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. La Compañía,
 Dto. Ejutla, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. La Compañía,
 Dto. Ejutla, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. La Compañía,
 Dto. Ejutla, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025



H. Ayuntamiento Constitucional de La Compañía, Periodo 2023 - 2025

ENTREGA:

CONTRATISTA


ING. ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA
PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA



VÁSQUEZ GARCÍA
ING. ROBERTO ISMAEL
C.E.D. PROF. 3500963
R.F.C. VAGR821123430
OFICINA: 951 654 16 19
CEL: 951 234 90 91
CAMINO A LA BARBANCA #1, SAN SEBASTIÁN ETLA,
MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, OAXACA, C.P. 68258


C. MEINRADO RAMÍREZ ANGELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. JOEL CRUZ LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. MARCELINO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDORÍA DE OBRAS
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. ALEJANDRIA CRUZ LÓPEZ
REGIDORA DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. YASMIN DOMÍNGUEZ LÓPEZ
REGIDORA DE EDUCACIÓN


REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. JOEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. La Compañía,
Dtto. Ejutla, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025